



Bygg- och miljönämnden

Box 54




361 21 Emmaboda




Fastighetbeteckning		Sökande
Beslutsdatum	Diariernr	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

Anläggningen är byggd för anslutna enheter

 WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt) WC BDT urin från urinseparerad toalett**Kontrollpunkter**

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet	<input type="checkbox"/> täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras	
Slamavskiljare  schaktbotten efter placering	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> annat: _____ <input type="checkbox"/> förankrad <input type="checkbox"/> godkännandebevis P-märkt el. dyl., fabrikat: _____	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning våtvoly: _____ m <sup>3</sup>	
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar <input type="checkbox"/> tät botten <input type="checkbox"/> justerbart utlopp	<input type="checkbox"/> pumpbrunn <input type="checkbox"/> larm totalvoly: _____ m <sup>3</sup> pumpvoly: _____ m <sup>3</sup>	
Infiltration  schaktbotten efter rörläggning	<input type="checkbox"/> utförd som dikeschakt, antal _____ st, å längd _____ m		
	<input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta _____ m <sup>2</sup> , antal spridningsledning _____ st		
	<input type="checkbox"/> moduler fabrikat/modell: _____ antal moduler _____ st storlek på infiltrationen _____ m <sup>2</sup>		
Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m och högsta grundvattenytan _____ m			
<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursten fraktion _____		<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts	
<input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning <input type="checkbox"/> isolering /mäktighet _____		<input type="checkbox"/> trycksatt spridningsledare, lutning 0 % <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m	
<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager: _____ m			
<input type="checkbox"/> typ/fraktion: _____			
Markbädd  schaktbotten efter rörläggning	<input type="checkbox"/> tät markbädd med tät markduk i botten <input type="checkbox"/> annat _____		
	vattnet avleds till _____		
	längd spridningsledning _____ m	spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m	
	läggningsdjup _____ m	högsta grundvattenytan _____ m	
	längd uppsamlingsledning _____ m	läggningsdjup _____ m	
<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursten fraktion _____		<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts	
<input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning		<input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m	
typ av markbäddssand/fraktion: _____			
mäktighetslager _____ m			

Minireningsverk  schaktbotten efter placering	Märke/modell/typ _____	
	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med leverantören: _____	
Sluten tank/ Urintank  schaktbotten efter placering	anslutna enheter <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad/Disk/Tvätt) <input type="checkbox"/> urin från urinseparerad toalett	
	volym _____ m <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> tanken är förankrad
Annan anordning /kompletterande efterrening 	<input type="checkbox"/> nivåarm är inkopplat, typ _____	
	_____	
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg
	<input type="checkbox"/> påträffat grundvatten på _____ m djup	<input type="checkbox"/> påträffat berg på _____ m djup
_____		


**Avloppsanordningen** (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut

är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren

avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

**Stora avvikelser ska meddelas till miljöförvaltningen innan avloppsanläggningen anläggs, så att det inte blir problem efteråt, som överträdelse av villkoren.**

Avvikelser: 

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Anläggningen färdigställd:** \_\_\_\_\_ **Anläggningen tas i drift:** \_\_\_\_\_

Datum Datum

**Entreprenörens underskrift:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Namnteckning Firmanamn

**Sökandens utlåtande och underskrift:**

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
- Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Datum Namnteckning

**Bifogas:**

- Fotodokumentation gärna med mätsticka och referenspunkter 
- Reviderad situationsplan
- \_\_\_\_\_

Bygg och miljönämndens anteckningar:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_