



**OBS! KARTA KRÄVS FÖR
TILLSTÅND**

Observera att tillstånd att gräva *inte* kommer att ges om inte en karta som tydligt visar var grävningen kommer utföras finns med i ansökan.

Ansökan med karta skickas i ett ex till:

Teknik- och fritidsnämnden
Emmaboda kommun
Box 54
361 21 Emmaboda

eller via e-post: teknikfritid@emmaboda.se

FYLLS I AV SÖKANDEN

Sökandens namn	Sökandens kontaktperson
Sökandens adress	Sökandens telefonnummer
Sökandens faktureringsadress	
Märkning fakturan:	Org nr
VAR ARBETET SKA UTFÖRAS (ange samhälle, precisera sedan gata, gatudel, vilken grönyta etc)	
VILKET SORTS ARBETE SOM SKA UTFÖRAS	
<input type="checkbox"/> Spillvattenledning <input type="checkbox"/> Vattenledning <input type="checkbox"/> Fjärrvärmeledning <input type="checkbox"/> Teleledning <input type="checkbox"/> Kabel-TV <input type="checkbox"/> Svagströmsledning <input type="checkbox"/> Starkströmsledning <input type="checkbox"/> Annan ledning nämligen	
ARBETET SKA UTFÖRAS FÖLJANDE DATUM:	
<input type="checkbox"/> Dagarbete <input type="checkbox"/> Nattarbete kl 00-06 <input type="checkbox"/> Skiftarbete	
BILAGOR SOM SKA BIFOGAS	Antagen entreprenör (i förekommande fall):
1. Karta 2. Godkännande från andra ledningsägare 3. Ritningar
SÖKANDES UNDERSKRIFT OCH DATUM	Den sökande förbinder sig att följa "Regler och grävanvisningar för schakt och ledningsarbeten i kommunal mark" på sidan två i denna tillståndsansökan.

FYLLS I AV TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDENS HANDLÄGGARE

Tillståndet gäller till och med	Handläggares underskrift och datum



REGLER OCH GRÄVANVISNINGAR FÖR SCHAKT OCH LEDNINGSARBETEN I KOMMUNAL MARK SOM DEN SÖKANDE FÖRBINDER SIG ATT FÖLJA:

Kommunens krav vid återfyllning och packning:

- Krav på tjocklek vid återfyllnad i fordonstrafikerad väg är 20 cm förstärkning, 15 cm bärlager och 5-8 cm asfaltkross alt. kallasfalt.
- Vid gång- och cykelvägar 25 cm bärlager och 5 cm asfaltkross alt. kallasfalt.
- För fyllning runt ledningar/rör ska ledningsägarens krav beaktas.
- Gamla massor får inte återanvändas i överbyggnaden.
- Vid packning i schakten ska vibratorplatta användas (minst 200kg) med 4-6 överfarter som packas lager för lager.
- Om överbyggnaden utförs på felaktigt sätt eller sättningar uppstår som beror på bristfälligt utförda arbeten kommer teknisk service åtgärda överbyggnaden på utförarens bekostnad.
- Vid behov ska rännstensbrunnar slamsugas efter avslutat arbete som utföraren betalar.
- Om geotextil finns inom det uppschaktade området måste den ersättas med en ny geotextil.
- Teknisk service tillhandahåller asfaltkross alt. kallasfalt.

Kommunens krav vid återställning av beläggning:

- All återställning av beläggning utförs av tekniska förvaltningen och bekostas av utföraren.
- Kommunen kräver raka kanter vid skärning av asfalten och en minimi bredd på 0,6 m. Detta för att kunna utföra full packning i schakten.
- Vid uppmätning av yta för debitering beräknas den uppskurna ytan samt eventuellt ytterligare för renskärning och att undvika sättningar.
- Placeras schakten så att skarv mot befintlig asfalt hamnar i hjulspår kommer denna skarv att flyttas ut och läggas mellan hjulspåren.
- Vid schakter i gång/cykelbana/trottoar eller motlut/vägren rivs asfalten på hela bredden.

Kommunens krav vid återställning av råkantsten, betongkantstöd, plattor och sten:

- Återsättning av råkantsten, betongkantstöd, plattor och sten utförs av tekniska förvaltningen och bekostas av utföraren. Överenskommelse om återställning kan beviljas för utföraren och återställandet får i så fall påbörjas efter samråd med Teknisk service och utföraren ska ha ett skriftligt godkännande innan arbetet påbörjas.

Kommunens krav vid skador som uppkommer under arbetet:

- Skador på installationer, väg markeringar, fundament, skyltar, grönytor, träd och buskar åtgärdas av tekniska förvaltningen på utförarens bekostnad.

Kommunens krav vid färdigställande:

- Sökande av grävtillstånd ansvarar för återställd yta i 30 arbetsdagar efter slutfört arbete, tekniska förvaltningen övertar efter dessa 30 dagar skötseln av ytan om inget anmärkts.
- Sökande av grävtillstånd ansvarar för att entreprenören avvecklar, städar arbetsplatsen och lämna arbetsområdet i ursprungligt skick inom utsatt tid.

Den som utför schakt och ledningsarbeten har också följande skyldigheter och ansvar:

- Att följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3
- Informera markägaren och samordna arbetet med övriga ledningsägare.
- Välja arbetsmetod och tidpunkt i samråd med beställaren för att tillgodose tillgänglighet.
- Tillse att produkter källsorteras och att mark och vatten inte förorenas.
- Meddela beställaren om arbetet blir försenat.